

От 24.04.2023

ст. Арбузовка

ПОВЕСТКА ДНЯ

Об итогах реализации работ по капитальному ремонту МБОУ «Арбузовская СОШ»

1. О сборе и анализе информации по вопросам модернизации образовательной инфраструктуры, проведения стройки ОУ, выполнения плана капитального ремонта. Экскурсия по школе с целью ознакомления с ходом строительных работ
2. Об оснащении образовательной организации средствами обучения и воспитании
3. О проведении просветительской работы среди населения по поводу строительства. Привлечение родительского сообщества, обучающихся, представителей общественных организаций в обсуждении вопросов, касающихся капитального ремонта

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

1. Слушали ответственного за производство работ
Заиграева Валерий Ефимовича о ходе ремонта в ходе экскурсии по школе.
На объекте выполняются следующие этапы работ:

№ п/п	Наименование этапа работ	Фактический исполнение/% выполнения этапа работ
	Уличные работы (Фасад, крыльца, благоустройство)	
1	Очистка территории от снега	100%
2	Установка лесов.	100%
3	Установка подсистемы навесного фасада	100%
4	Утепление стен мин. Плитой. Установка ветро-влаго защитной пленки.	100%
5	Установка металлокасет.	80%
6	Устройство обделок на окнах (Отлива, откосы)	75%
7	Устройство отмостки.	-
8	Установка цокольных мет. Кассет.	-
9	Устройство крылец	10%
10	Устройство козырька главного входа	10%
11	Устройство входов в подал.	-

№ п/п	Наименование этапа работ	Фактический исполнение/% выполнения этапа работ
Внутренние Отделочные Работы. Блок А		
1	Демонтажные работы (полы, двери, откосы оконные Подоконные доски.	100%
2	Устройство полов: Устройство Гидроизоляции Устройство шумоизоляции (Утепление)	100%
3	Устройство армированной ц.п. стяжки	80%
4	Устройство чистых полов из к.гранитной плитки	20%
5	Зашивка стен ГКЛ	90%
6	Зашивка стен Криплатом	-
7	Установка подоконных досок,откосов.	-
8	Отделка потолков	-
Электрика:		
1	Замена эл.проводки	90%
2	Установка светильников, розеток выключателей	
Сантехнические работы:		
1	Отопление трубные разводки	70%
2	Установка Радиаторов	30%
3	Замена канализационных труб	40%
4	Восстановление подпольных каналов .	-
Блок «Б»		
Вентиляция в пищеблоке.		
1	Установка вытяжных зонтов на плитами	-
2	Подпольные каналы	100%

№ п/п	Наименование этапа работ	Фактический исполнение/% выполнения этапа работ
3	Полы	85%
4	Стены	
5	Электрика Прокладка проводки Установка Эл.приборов	60%
6	Сантехника: Отопление Канализация Сан.фаянс	30% 10%

2. Слушали директора МБОУ «Арбузовская СОШ» Саблину С.В. о части оснащения образовательной организации средствами обучения и воспитания о заказе мебели и техники

3. Была проведена просветительская работа среди населения по поводу строительства. С целью привлечения родительского сообщества, обучающихся, представителей общественных организаций в обсуждении вопросов, касающихся капитального ремонта решено информировать общественность через родительские чаты, группу МБОУ «Арбузовская СОШ» «ВКонтакте», а так же родительское собрание и т.п.

Председатель Штаба:

Гвоздей А.Н.

Секретарь

Дашкова И.А.